

甘肃省脱贫攻坚 农村饮水安全巩固提升工程进展

旬 报

(6月中旬)

甘肃省水利厅

2018年6月20日

根据报备的2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程实施方案统计,全省有75个县(区)计划实施建设项目,概算总投资25.03亿元。计划建设集中供水工程812处,其中管网延伸69处,改造配套450处,新建293处;水窖、小电井4045处。重点解决12.5万户、51.7万贫困人口饮水保障程度低的问题。同时,通过工程覆盖提升569个乡镇、3294个行政村(建档立卡贫困村1325个)、16624个自然村的饮水安全,85.1万户、356.2万群众受益。

一、资金到位情况

全省到位资金106055万元,资金到位率为42%,其中财政统筹整合资金71139万元,贷款34136万元。其他780万元,各市(州)资金到位率:金昌市100%、天水市85%、兰州市69%、定西市65%、陇南市59%、酒泉市56%、平凉

市 37%、张掖市 36%、庆阳市 34%、武威市 29%、甘南州 17%、临夏州 16%、白银市 15%、兰州新区 8%、嘉峪关市 8%。

二、招投标及开工情况

1. 招投标完成情况。全省 54 个县(区)完成招标工作，分别是：会宁、渭源、岷县、静宁、庄浪、华亭、秦安、临夏县、积石山、和政、广河、宕昌、镇原、华池、宁县、西峰区、合水、正宁、清水、甘谷、武山、麦积区、徽县、成县、武都区、文县、西河、礼县、玉门市、肃北、肃州区、民乐、山丹、永昌、凉州区、民勤、天祝、永登、榆中、皋兰、红古区、七里河区、白银区、通渭、崆峒区、泾川、灵台、崇信、合作市、夏河、临潭、碌曲、舟曲、玛曲、嘉峪关市、兰州新区；有 10 个县(区)部分完成招标工作，分别是：环县、靖远、康乐、康县、古浪、平川区、永靖、卓尼、陇西、迭部。

2. 工程开工情况。全省集中供水工程开工 581 处，开工率为 71%。各市(州)开工率为：嘉峪关市 100%、张掖市 100%、金昌市 100%、兰州市 100%、兰州新区 100%、平凉市 93%、定西市 80%、陇南市 78%、天水市 77%、武威市 75%、庆阳市 68%、酒泉市 57%、白银市 57%、临夏州 55%、甘南州 36%。

三、投资完成情况

全省累计完成投资 75141 万元，投资完成率为 30%。各市(州)投资完成率：兰州市 52%、武威市 49%、庆阳市

47%、平凉市 38%、陇南市 35%、天水市 22%、定西市 21%、金昌市 20%、白银市 20%、酒泉市 18%、张掖市 17%、兰州新区 12%、临夏州 9%、甘南州 8%、嘉峪关市 2%。

民勤县已完成全年建设任务。

四、存在的主要问题

1. **资金到位迟缓**。全省资金到位率为 42%，资金到位率低于 20%的县（区）是：

山丹 19%、庄浪 18%、环县 18%、通渭 17%、麦积区 17%、渭源 16%、康乐 16%、积石山 16%、临夏县 16%、会宁 16%、玛曲 16%、临潭 16%、卓尼 16%、迭部 16%、和政 16%、东乡 16%、临夏市 16%、广河 16%、靖远 16%、夏河 16%、文县 16%、永靖 16%、武都区 16%、西和 16%、碌曲 15%、舟曲 15%、灵台 13%、敦煌市 12%、泾川 10%、玉门市 9%、金塔 8%、平川区 8%、兰州新区 8%、正宁 8%、民勤 8%、嘉峪关市 8%、宁县 4%，庆城和华池资金到位率为零。

2. **工程建设进度滞后**。2018 年度项目全省投资完成率为 30%，投资完成率低于 20%县（区）分别为：肃北 18%、肃州区 17%、迭部 15%、舟曲 14%、兰州新区 12%、西峰区 12%、康乐 11%、正宁 11%、靖远 10%、礼县 10%、西和 10%、临夏县 8%、临潭 7%、平川区 6%、广河 6%、渭源 5%、永靖 5%、通渭 4%、山丹 3%、红古区 3%、卓尼 2%、庆城 2%、嘉峪关市 2%、积石山 1%、华亭 1%、凉州区 1%。庄浪、张家川、秦州区、临夏市、金塔、敦煌市、东乡投资完成率为

零。

2017 年度项目仍有 10 个县(区)未完成建设任务，投资完成率分别为：永靖 20%、靖远 38%、和政 57%、积石山 70%、景泰 76%、庆城 76%、临洮 79%、漳县 80%、阿克塞 81%、会宁 85%。

送：厅领导，厅机关有关处室，厅属有关单位

发：各市（州）、有关县（区）水务局
